

ที่ นม ๗๓๔๐๑/ว ๖๕๙



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
อำเภอสิเกา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. เอกสารประกอบการติดตามและประเมินผล

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๓, ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) ในวันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยา บุญมาใส)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใต้

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สำนักงานปลัด

โทร.๐๙๔๕๕๕๘๔๖๖

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสัตตวิ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๓๔๐๑/-

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๓, ๑๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยา บุญมาใส)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใต้

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ผู้มาประชุม

๑. นายพิทยา บุญมาใส	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใต้	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิรนนท์ ไมขุนทด	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางละกอ	กรรมการ
๓. นายไพฑูรย์ พุทธิไสย	สมาชิก อบต. หมู่ ๔	กรรมการ
๔. นายอัศวพันธ์ ขยันวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ ๘	กรรมการ
๕. นายพิชิต ตีจันทิก	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒	กรรมการ
๖. นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นายวิชัย เชิดเมืองปัก	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๘. นายพลซเวทย์ โชติสถิตยธนากุล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา	กรรมการ
๙. นายกมลชัย เปาจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางชนิษฐา เทินสะเกตุ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางดารา ใจดี	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางรุจิรา วสุธาพิทักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะอนุกรรมการ
---------------------------	----------------------------------	---------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณามาถึงที่หนึ่งแล้ว เลขานุการได้เชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งตรวจนับปรากฏว่าครบองค์ประชุม โดยพิทยา บุญมาใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใต้ ประธานกรรมการเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานา

แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓, ๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี "

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมี ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

- (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

- (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานฯ เนื่องจากไม่มีการประชุมครั้งที่ผ่านมา จึงขอผ่านไปวาระที่ ๓ เลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗-เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประธานฯ ตามเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้นางรุจิรา วสุธาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

รุจิรา การกำหนดแนวทางติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกุธณา มีดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

โดยมีสรุปผลดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่นำมาจัดทำ งบประมาณ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ได้ ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม, อุดหนุน เฉพาะกิจ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๒๗	๒๑	-	๖	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕	๔	-	๑	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	๒๖	๒๓	-	๓	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๔	๓	-	๑	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	๕	๓	-	๒	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	๓	๑	-	๒	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒	๒	-	-	-
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๒๔	๓	๔	๒๑
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและ วัฒนธรรม	๔	๔	-	-	-
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๑๐	-	๑	-
รวม	๑๑๘	๙๕	๓	๒๐	๒๑

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘

๑๔๖ โครงการ

โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ

๑๑๘ โครงการ

จากแผนพัฒนาคิดได้ร้อยละ ๘๐.๘๒%

โครงการที่ได้ดำเนินการ

๙๘ โครงการ

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ที่ได้มีการดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๙๘ \times ๑๐๐}{๑๑๘} = ๘๓.๑๒ \%$

๑๔๖

โครงการที่นำมาจ่ายขาดเงินสะสม

๒๐ โครงการ

โครงการที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑ โครงการ

จากข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม และอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งที่ดำเนินการแล้ว นำมาคิดเป็นผลสำเร็จจาก
แผนพัฒนาได้ ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ $\frac{๑๑๙ \times ๑๐๐}{๑๑๘} = ๑๐๑.๕๐ \%$

๑๔๖

จากสรุปดังกล่าวมาข้างต้น ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ มีคณะกรรมการมีข้อสงสัยต้องการซักถามในส่วนของ
เนื้อหาของการติดตามและประเมินผลไหมค่ะ

คณะกรรมการ

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมานั้น เห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบประมาณที่เข้ามามีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด จึงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลลพิษณาไม่สามารถดำเนินการให้เต็มที่ ให้เต็มศักยภาพได้

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลพิษณา ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อสังเกต ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการดำเนินงาน เช่น ด้านประปา ด้านไฟฟ้า ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๔. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ

จากการเปรียบเทียบร้อยละความสำเร็จของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะเห็นได้ว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีร้อยละของผลการดำเนินงาน อยู่ที่ ๔๕.๐๐ % และปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีร้อยละของผลการดำเนินงาน อยู่ที่ ๘๑.๕๐ % เมื่อเทียบกันแล้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดำเนินการสำเร็จตามแผนพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ที่มากขึ้น ๓๖.๕๐ % จากผลความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นที่พอใจของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน หาแนวทาง เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลพิษณาเกิดความสำเร็จ ได้ร้อยละเพิ่มมากยิ่งขึ้น ๆ ขึ้นต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ มีท่านใด จะสอบถาม หรือเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่
ที่ประชุม -ไม่มี-

ประธานฯ กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าร่วมทำการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาในคราวต่อ ๆ ไป กระผมหวังว่า รายงานผลการติดตามจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ หากไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.



(นางรุจิรา วสุธาพิทักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายพิทยา บุญมาใส)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๗๓๔๐๑/- วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตตีรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๒๕ เล่ม

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลกฤษณา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓, ๑๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จึงขออนุญาตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตามรายงานผลการติดตามฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำญัตติเข้าสู่วาระการประชุมสภา

(ลงชื่อ).....

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ ศรีคำภา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๗๓๔๐๑/-

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จำนวน ๒๕ เล่ม

ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคท้าย ระบุว่าให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ความเห็นของประธานสภา อบต.กฤษณา

ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ ศรีคำภา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา



ที่ นม ๗๓๔๐๑/ว ๗๕๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

จำนวน ๑ เล่ม

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๔ (๔) (๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตามรายงานผลการติดตามฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สำนักงานปลัด

โทรศัพท์ ๐๙๔๕๕๕๘๔๖๖

ที่ นม ๗๓๔๐๑/ว พ.๕๓



องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

จำนวน ๑ เล่ม

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๔ (๔) (๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตามรายงานผลการติดตามฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สำนักงานปลัด

โทรศัพท์ ๐๙๔๕๕๕๘๔๖๖

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

๓.๑ รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘

.....

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

มติที่ประชุม

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเทพ หลั่นจันทิก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา	ประธานกรรมการ
๒. นายวันนา บรรจงปรุ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา	กรรมการ
๓. นายเกษม เรืองจันทิก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา	กรรมการ
๔. นายน้อย สิทธิสา	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	กรรมการ
๕. นายเล็ง คุณที	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	กรรมการ
๖. นายสมชาย คุณศึกษา	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	กรรมการ
๗. นายคง หลั่นจันทิก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นางคำแพง โมลาสูงเนิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางสะอาด เข้มสันเทียะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางจิตติราภรณ์ ทิพย์นางรอง	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๑๑. นางณอม โปร่งกลาง	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๑๒. นางสาววันเพ็ญ ภูมินอก	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการ
๑๓. นายสมคิด ด้วงเอก	ผู้แทนภาคประชาชน	กรรมการ
๑๔. นางสาวจรรณี สังข์จันทิก	ผู้แทนภาคประชาชน	กรรมการ
๑๕. นายสุจิตร์ ไกรจันทร์	ผู้แทนภาคประชาชน	กรรมการ
๑๖. นายพลเวช ชาติสถิตยธนากุล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา	กรรมการ/เลขานุการ
๑๗. นางสาวรัชณี ทิวจันทิก	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางดารา ใจดี	หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางรุจิรา วสุธาพิทักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

หัวข้อประชุม

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณามาพร้อมกันแล้ว
เลขานุการได้เชิญคณะกรรมการฯ เข้าห้องประชุมและตรวจนับ ปรากฏว่าครบองค์
ประชุม โดยนายสุเทพ หลั่นจันทิก ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้

ประธานฯ

ตามเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการทุกท่านไปแล้วนั้น ขอให้นางรุจิรา วสุธาพิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

/ตามการ.....

สรุป

ตามการกำหนดแนวทางติดตามและประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณ์ มีดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

โดยมีสรุปผลดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๘ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่นำมาจัดทำ งบประมาณ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ จ่ายขาดเงิน สะสม, อุดหนุน เฉพาะกิจ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	๒๗	๒๑	-	๖	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๕	๔	-	๑	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	๒๖	๒๓	-	๓	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๔	๓	-	๑	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	๕	๓	-	๒	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	๓	๑	-	๒	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๒	-	-	-
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๒๔	๓	๔	๒๑
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	๔	๔	-	-	-
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑	๑๐	-	๑	-
รวม	๑๑๘	๙๕	๓	๒๐	๒๑

/สรุป.....

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘	๑๔๖	โครงการ
โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ	๑๑๘	โครงการ
จากแผนพัฒนาคิดได้ร้อยละ ๘๐.๘๒ %		
โครงการที่ได้ดำเนินการ	๙๘	โครงการ
ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ที่ได้มีการดำเนินการ		
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ	$\frac{๙๘}{๑๑๘} \times ๑๐๐$	= ๖๗.๑๒ %
๑๔๖		
โครงการที่นำมาจ่ายขาดเงินสะสม	๒๐	โครงการ
โครงการที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	โครงการ
จากข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม และอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งที่ดำเนินการแล้ว นำมาคิดเป็นผลสำเร็จจากแผนพัฒนาได้ ดังนี้		
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ	$\frac{๑๑๙}{๑๒๐} \times ๑๐๐$	= ๙๙.๑๖ %
๑๒๐		

จากสรุปดังกล่าวมาข้างต้น ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ มีคณะกรรมการมีข้อสงสัยต้องการซักถามในส่วนเนื้อหาของการติดตามและประเมินผลไหมค่ะ

คณะกรรมการ

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมานั้น เห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบประมาณที่เข้ามาไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด จึงเป็นผลให้ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาไม่สามารถดำเนินการให้เต็มที่ ให้เต็มศักยภาพได้

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ข้อสังเกต ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการดำเนินงาน เช่น ด้านประปา ด้านไฟฟ้า ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๔. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

/๒. ข้อเสนอแนะ...

๒. ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

๓. สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ

จากการเปรียบเทียบร้อยละความสำเร็จของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะเห็นได้ว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีร้อยละของผลการดำเนินงาน อยู่ที่ ๔๕.๐๐ % และปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีร้อยละของผลการดำเนินงาน อยู่ที่ ๘๑.๕๐ % เมื่อเทียบกันแล้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดำเนินการสำเร็จตามแผนพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ที่มากขึ้น ๓๖.๕๐ %

จากผลความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นที่พอใจของ คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน หาแนวทาง เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีเกิดความ สำเร็จ ได้ร้อยละเพิ่มมากยิ่งขึ้น ๆ ขึ้นต่อไป

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางรุจิรา วสุธาพิทักษ์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

ประธานคณะกรรมการฯ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๔) (๕) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ ๔ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา





ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๔) (๕) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา หมู่ที่ ๔ ตำบลกฤษณา อำเภอสัตตื๋ว จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘


 (นายสุเทพ หล่มจันทิก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุณา

ปัสด อบต.
หัวหน้าส่วน.....
เจ้าหน้าที่
ร่าง/พิมพ์/ทาน.....

คู่มือ



ที่ นม ๗๓๔๐๑/พศ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายอำเภอสีคิ้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ขอรายงานประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงาน ต่างๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน จึงขอรายงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ หลั่นจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

สำนักงานปลัด

โทรศัพท์ ๐๙๔-๕๕๙๘๔๖๖



รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)

ปีงบประมาณ 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567-เดือนกันยายน 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และ ข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 3 กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล	48
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	55
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต	61

ส่วนที่ 1

บทนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็น ที่จะต้องมีการจัดการติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 “กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ ปีและ อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประกอบด้วย

1. นายพิทยา บุญมาใส	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใต้	ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนนท์ ไมขุนทด	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางละกอ	กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทไธสง	สมาชิก อบต. หมู่ 4	กรรมการ
4. นายอัศวพงษ์ ขยันวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ 8	กรรมการ
5. นายพิชิต ดิฉันทีก	สมาชิก อบต. หมู่ 12	กรรมการ

6. นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
7. นายวิชัย เชิดเมืองปัก	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
8. นายพลชเวชย์ โชติสฤติย์ธนากุล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา	กรรมการ
9. นายกมลชัย เปาจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10. นางชนิษฐา เทินสะเกตุ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
11. นางดารา ใจดี	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 14 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม และเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลู่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลกฤษณาและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

3.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ดังนี้

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

4. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

4.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

(3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-LAAS (www.dla.go.th)

4.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

(2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

รายไตรมาส

(1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2567)

(2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2568)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2568)

(4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2568)

ระยะ 6 เดือน

(1) เดือน ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568

(2) เดือน เมษายน 2568 – กันยายน 2568

(3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5.1 (2)

(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2)

(6) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วย

ระบบ e-LAAS (www.dla.go.th)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษณาใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

5.1 จัดสรรทรัพยากรของตำบลฤๅษณา สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

5.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

5.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ



ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินผลโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการรังวัดและปักแนวเขตที่ดิน เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐในเขตพื้นที่ อบต.กฤษณา	30,000		√			-
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ ประชาชนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ	150,000 โอนเพิ่ม +220,000	25 เม.ย. 2567 2 พ.ค. 2567			√	362,430
3	โครงการ อบต.กฤษณาเคลื่อนที่บริการประชาชนและพบปะผู้นำชุมชน	12,000		√			-
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้คัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะภายในตำบลกฤษณา	12,000	29 เม.ย. 2567 3 พ.ค. 2567			√	11,000
5	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	5,000		√			-
6	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา	12,000	18 ก.ย. 2567			√	10,500
7	โครงการทอผ้าที่ท้องถิ่นสามัคคี	30,000	27 ธ.ค. 2566			√	28,520

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นใน การป้องกันและระงับ ป้องกันไฟ ป่าแก่ชุมชน หมู่ 1 - หมู่ 12 (ซ้อมแผนป้องกันไฟป่า)	20,000		√			-
9	โครงการประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล	5,000		√			-
10	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	5,000	1 ม.ค. 2567 30 เม.ย. 2567			√	ดำเนินการ แบบไม่ใช้ งบประมาณ
11	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี (พัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน)	10,000		√			
12	โครงการก่อสร้างแพทำน้ำสระ น้ำโนนฝายหลวง สาธารณประโยชน์ บ้านวังโรง น้อย หมู่ที่ 4	300,000		√			
13	โครงการก่อสร้างรั้วรอบองค์การ บริหารส่วนตำบลกฤษณา	200,000		√			-
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำบริการประชาชน	150,000	14 มิ.ย. 2567 28 ส.ค. 2567			√	150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	50,000	1 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567			√	28,000
16	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข - แมว	16,000	1 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567			√	7,986
17	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	85,000	19 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567			√	84,996
18	โครงการระบบบริหารการแพทย์ ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน ตำบลกฤษณา	1,110,000 โอนเพิ่ม +27,000	1 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567			√	1,071,770.99
19	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข"โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์"	80,000		√			-
20	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข "โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพอนามัย ของแม่และเด็กของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี"	80,000		√			-
21	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข"โครงการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี"	80,000		√			
22	รายการตามข้อผูกพัน	300,000				√	300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
23	โครงการเด็กดีคุณาน่าอยู่	100,000	11 ม.ค. 2567			√	100,000
24	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	661,500	6 พ.ย. 2566 25 ม.ค. 2567 20 พ.ค. 2567 17 ก.ค. 2567			√	550,152
25	ค่าจัดการเรียนการสอน	137,700	6 พ.ย. 2566 20 พ.ค. 2567			√	130,356
26	ค่าหนังสือเรียน	15,000	17 ก.ค. 2567			√	10,400
27	ค่าอุปกรณ์การเรียน	21,750	17 ก.ค. 2567			√	14,065
28	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,375	17 ก.ค. 2567			√	15,640
29	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			√			-
30	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	20,000	30 ส.ค. 2567			√	19,080
31	โครงการสงเคราะห์รถรับ-ส่ง เด็กยากจน	294,000	1 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567			√	217,000
32	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน	1,259,430	1 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567			√	847,980.76
33	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	146,460	1 ต.ค. 2566 30 ก.ย. 2567			√	107,916.26
34	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ภายในตำบล	3,483,000	6 พ.ย. 2566 25 ม.ค. 2567 20 พ.ค. 2567 28 ส.ค. 2567			√	2,643,100
35	โครงการเสริมสร้างความรู้ จักรการดำรงชีวิตของสัตว์บก และสัตว์น้ำของนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	40,000	13 ก.ย. 2567			√	26,335
36	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	193,200	24 ก.ค. 2567 29 ก.ค. 2567			√	193,200

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การด้านสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
37	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,911,200	1 ต.ค. 2567 30 ก.ย. 2567			√	8,364,400
38	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,085,600	1 ต.ค. 2567 30 ก.ย. 2567			√	1,823,600
39	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	1 ต.ค. 2567 30 ก.ย. 2567			√	32,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
40	โครงการปลูกป่า	10,000	27 มิ.ย. 2567			√	10,000
41	โครงการป้องกันการพังทลาย ของหน้าดินด้วยการปลูกหญ้า แฝก	5,000	27 มิ.ย. 2567			√	ดำเนินการ แบบไม่ใช่ งบประมาณ
42	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ	30,000		√			-
43	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	10,000		√			-
44	โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรใน ท้องถิ่น	5,000				√	3,610
45	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มเกษตรกร	20,000	23 ส.ค. 2567 23 ก.ย. 2567			√	18,869.30

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
46	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด "กฤษฎา คัพ" ครั้งที่ 22	150,000	18 ต.ค. 2566 22 ต.ค. 2566			√	150,000
47	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	15,000		√			-
48	โครงการส่งเสริมเด็กเล็กเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กประจำอำเภอ	35,000		√			-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
	-						-

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
49	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในเขตตำบลกฤษณา	50,000		√			-
50	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ	50,000	13 ก.ย. 2567 27 พ.ย. 2567			√	49,726.56

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายเปียก - บ้านนางแอ่ว)	328,000	13 ก.ย. 2567 27 พ.ย. 2567			√	327,000
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายยนต์ - สระหลวง)	453,000	23 ส.ค. 2567 22 ต.ค. 2567			√	452,000
53	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านหนองตู หมู่ที่ 3	679,000	21 พ.ย. 2567 18 ก.พ. 2568			√	594,000
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายช่วย - ทางไปบ้านหนองโบสถ์)	494,000	27 มิ.ย. 2567 10 ก.ย. 2567			√	493,000
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนางสาวกำไร บรรจงปรี - บ้านนายสุวิทย์ เพี้ยซ้าย)	272,000	30 ก.ค. 2567 28 ก.ย. 2567			√	271,000
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 (สายสามแยกถนนสาย นม.ถ.96-002 -สามแยกถนนสาย นม.ถ.96-003)สายทางเข้าคุ้มบ้านน้อย	347,000	27 มิ.ย. 2567 10 ก.ย. 2567			√	346,000
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซบใต้ หมู่ที่ 7 (คุ้มโนนย่านาง-หน้าวัดซบใต้)	591,000	29 ก.พ. 2567 14 พ.ค. 2567			√	440,000
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 9 (ซอยหมู่น้อย)	245,000	5 ก.พ. 2567 4 พ.ย. 2567			√	133,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนางสะอาด - บ้านนายเป)	440,000	25 เม.ย. 2567 24 มิ.ย. 2567			√	439,000
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12(ซอยบ้านนายปัน)	279,000	23 ส.ค. 2567 22 ต.ค. 2567			√	278,000
61	ตุ้เหล็ก 2 บาน (ตุ้เก็บเอกสาร) จำนวน 1 ตุ้	5,900	6 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2567			√	5,900
62	เครื่องเจาะคอนกรีต(คอรืง์ลูกปูนแอสฟัลท์)	250,000	3 ก.ย. 2567 10 ก.ย. 2567			√	32,500
63	เครื่องตัดคอนกรีต	35,000	3 ก.ย. 2567 10 ก.ย. 2567			√	35,000
64	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	96,000	20 พ.ค. 2567 27 พ.ค. 2567			√	96,000
65	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	60,000	6ก.ย.2567 13 ก.ย. 2567			√	35,663.42

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
66	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษาประจำปี	30,000	18 ก.ค. 2567			√	30,000
67	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	150,000	27 พ.ย. 2566			√	148,000
68	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000		√			-
69	โครงการส่งเสริมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน	12,000				√	10,880

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
				ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
70	โครงการจัดบริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	25,000	27 ธ.ค. 2566 2 ม.ค. 2567			√	24,880
71	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	25,000 โอนเพิ่ม +49,000	29 ก.พ. 2567 9 มี.ค. 2567			√	73,910
72	โครงการธนาคารหมวกกันน็อค	10,000		√			-
73	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	35,000	28 ก.พ. 2567			√	28,700
74	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก และผู้ปกครองใน ศพด. ของ อบต. ภูษณา	10,000		√			-
75	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ	30,000	2 ก.ค. 2567 13 ก.ค. 2567			√	30,000
76	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	11 เม.ย. 2567			√	50,000
77	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับสตรีตำบล ภูษณา	24,000 โอนเพิ่ม +16,000	19 ส.ค. 2567 20 ส.ค. 2567			√	29,040
78	โครงการ"ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อ ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน"	12,000		√			-
79	โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชน เข้มแข็งตำบลภูษณา	20,000		√			-
80	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลภูษณา	12,000 โอนเพิ่ม +10,000	30 ส.ค. 2567			√	21,800

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่ม-สิ้นสุด
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.96-009 สายบ้านปางละกอ ถึง บ้านลาดอุดม (ช่วงบริเวณบ้านปางละกอ หมู่ที่ 1) ตำบลกฤษณา	146,000.00	145,000.00	5/4/2567 4/6/2567
2	ขุดลอกขยายสระน้ำ บ้านปางละกอ หมู่ที่ 1 (คุ้มโป่งแดง)ตำบลกฤษณา	211,000.00	211,000.00	11/3/2567 10/5/2567
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.96 - 011 แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 - แยกทางหลวงแผ่นดิน 2256 (ช่วงบริเวณคุ้มหัวฝาย) ตำบลกฤษณา	434,000.00	433,000.00	18/4/2567 17/6/2567
4	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายแดงถึง บ้านนายจะเร) ตำบลกฤษณา	194,000.00	193,000.00	5/3/2567 4/5/2567
5	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนายวีระ ถึงบ้านนางวาสนา) ตำบลกฤษณา	275,000.00	274,000.00	8/3/2567 7/5/2567
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 (คุ้มสวนสง่า) ตำบลกฤษณา	131,000.00	130,000.00	5/4/2567 4/6/2567
7	ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 คุ้มโตนตะคลอง (ซอยบ้านนายนวล และซอยหลังบ้านนายซื่อน) ตำบลกฤษณา	325,000.00	324,000.00	18/3/2567 17/5/2567
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนรัง หมู่ที่ 5(ซอยสามแยกโรงเรียนบ้านโนนรัง ถึง สามแยกบ้านนายคม สันคำจันทอน) ตำบลกฤษณา	364,000.00	363,000.00	10/4/2567 9/6/2567
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.96-002 บ้านหนองหัววัว ถึง บ้านหนองแวงน้อย (ช่วงบริเวณบ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6) ตำบลกฤษณา	389,000.00	388,000.00	5/4/2567 19/6/2567
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซับใต้ หมู่ที่ 7(ซอยที่ 1 ซอยบ้านนายทองแดง ซอยที่ 2 ซอยบ้านนายแดง ซอยที่ 3 ซอยบ้านนายรัตน์) ตำบลกฤษณา	405,000.00	404,000.00	2/8/2567 16/10/2567
11	ถมฝายดินลำห้วยซับใต้ บ้านซับใต้ หมู่ที่ 7 (ฝายนายโป่งและฝายนายเฉลิม) ตำบลกฤษณา	100,000.00	100,000.00	11/3/2567 10/5/2567

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่ม-สิ้นสุด
12	ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 คุ้มโตนตะคลอง (ซอยบ้านนายนวน และซอยหลังบ้าน นายซ้อน)	235,000.00	234,000.00	18/3/2567 17/5/2567
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วย เกตุ หมู่ที่ 9 (ซอยที่ 1 ซอยบ้านนายโรม ซอยที่ 2 ซอย บ้านนายฉลาด)	463,000.00	462,000.00	18/4/2567 2/7/2567
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน ดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนางสะอาด - บ้านนาย เป) ตำบลกฤษณา	486,000.00	485,000.00	27/5/2567 10/8/2567
15	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 (ซอยที่ 1 จากบ้านนายสำแดง เชื่อมพื้นที่การเกษตร ,ซอยที่ 2 ซอยบ้านนายพรม)	113,000.00	112,000.00	21/3/2567 20/5/2567
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน หัวมัน หมู่ที่ 10 (ซอยที่ 1 ซอยบ้านนายสำแดง เชื่อม พื้นที่การเกษตร ซอยที่ 2 ซอยบ้านนายพรม) ตำบล กฤษณา	231,000.000	230,000.00	28/3/2567 27/5/2567
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.96-001 สายบ้านชัยสมบูรณ์ ถึง บ้านชัย กระจาย ตำบลกฤษณา	498,000.00	497,000.00	18/4/2567 2/7/2567
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 คุ้มสองพี่น้อง (ซอยป่าสัก) ตำบลกฤษณา	445,000.00	445,000.00	22/4/2567 21/6/2567
19	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา	368,000.00	367,000.00	21/3/2567 20/5/2567
20	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 (บ้าน นางทองพูน - ไร่นายศุภโชค) ตำบลกฤษณา	223,000.00	222,000.00	4/4/2567 3/6/2567
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ96-013 บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 คุ้มโตนตะคลอง ตำบลกฤษณา	955,000.00	700,000.00	28/3/2567 11/6/2567
รวม		6,991,000	6,919,000	

สรุปโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางท้องถิ่น นม.ถ. 96-006 สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 ตำบลกฤษณา	9,909,000.00	7,800.000.00	16/5/2567 13/10/2567
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.96-013 สายบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 ถึง คุ่มโตนตะ คลอง ตำบลกฤษณา	2,109,000.00	1,580.000.00	30/8/2567 28/11/2567
รวม		12,018,000	9,380,000	

1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2567

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่นำมาจัดทำ งบประมาณ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสม, อุดหนุนเฉพาะ กิจ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	13	6	-	7	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	8	5	-	3	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	14	13	-	1	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	3	3	-	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	6	4	-	2	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	3	1	-	2	-
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	16	-	1	23
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	4	3	-	1	-
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	12	7	-	5	-
รวม	80	58	-	22	

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2567 180 โครงการ
โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ 80 โครงการ

จากแผนพัฒนาคิดได้ร้อยละ 44.44 %

โครงการที่ได้ดำเนินการ 58 โครงการ

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ที่ได้มีการดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2567 คิดเป็นร้อยละ $\frac{58 \times 100}{180} = 32.22 \%$

โครงการที่นำมาจ่ายขาดเงินสะสม 21 โครงการ

โครงการที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ

จากข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม และอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งที่ดำเนินการแล้ว นำมาคิดเป็น
ผลสำเร็จจากแผนพัฒนาได้ ดังนี้

ปีงบประมาณ 2567 คิดเป็นร้อยละ $\frac{81 \times 100}{180} = 45.00 \%$

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปิงปประมาณ พ.ศ.2568

ส่วนที่ 3

กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล

3.1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

2. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	
3.5 กลยุทธ์	(5)	
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	
3.8 แผนงาน	(5)	
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	
รวมคะแนน	100	

**แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(2)	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาล้าน สิ้นค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/การใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	(3)	
3. ยุทธศาสตร์	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60 (10)	
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาควิทยาศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0	(10)	
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	
3.4 วิสัยทัศน์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	
3.5 กลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	ความมุ่งมั่นในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	
3.8 แผนงาน	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาภูมิภาควิทยาศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม			
รวมคะแนน		๑๐๐	

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์รอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	
2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตาม หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้ กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Qualitative)	10	
3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจ หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative)	10	
4. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ	10	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
5. โครงการพัฒนา	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	
5.1 ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ			
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	
5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (5) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2575 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	
5.6 โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภภภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ		
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(5)	
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
รวมคะแนน		100	

ส่วนที่ 4

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง ตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขต อบต. นั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนใกล้ อบต. และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

1.1 โอกาส (O : Opportunity)

- (1) มีองค์กรรัฐวิสาหกิจในพื้นที่
- (2) มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่
- (3) มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- (4) มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต TOT CAT AIS 3BB เป็นต้น

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง

- (5) ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและเอกชน เช่น โครงการละ 5 ล้าน หมู่บ้านละ 2 แสน โครงการจากบริษัททั้งหลายในพื้นที่

- (6) มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น

1.2 อุปสรรค (T : Threat)

- (1) อยู่ไกลจากจังหวัด ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด
- (2) บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง เช่น การทำบัตรผู้พิการ การขออนุญาตใบขับขี่
- (3) มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกฤษณา กับ อปท. เขตพื้นที่ติดกัน เช่น คลองส่งน้ำ ถนน ยังไม่สามารถดำเนินการได้เป็นต้น
- (4) ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลลูกฤษณา เป็น อบต.ขนาดกลาง มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้าน	สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ข้อบ่งชี้และปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
1. ด้านบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล	1) ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของ อบต.	- การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และสามารถเสนอแนะทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
2. ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	1) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษาครอบครัวยากจน	- สังคมในชุมชน	- เด็กนักเรียนในเขต อบต.	- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
	2) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก	- การได้รับการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ	- ผู้สูงอายุและเด็กในเขต อบต.	- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี
	3) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต	- การได้รับการดูแลผู้พิการ	- ผู้พิการในเขต อบต.	- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง
	4) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง	- ที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย	- ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง
	5) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ	- ด้านสาธารณสุข	- ในเขต อบต.	- ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ครอบคลุม โรคติดต่อ
	6) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน ความดัน	- ด้านการแพทย์	- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย	- ประชาชนหายจากการเจ็บป่วย
	7) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย	- ด้านสาธารณสุข	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง

ดาน	สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
	8) มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด	- ประชากร	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ควบคุมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร
	9) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกม สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สารเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร	- เยาวชนและวัยรุ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	- เยาวชนและวัยรุ่นในเขต อบต.	- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี
	10) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 35 ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี	- การได้รับการตรวจสุขภาพ	- ประชาชนในเขต อบต. ที่อายุ 35 ขึ้นไป	- ประชาชนที่อายุ 35 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
	11) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว	- การท่องเที่ยว	- ในเขต อบต.	- มีแหล่งท่องเที่ยวในเขต อบต. และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
	12) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกกลืนเลือนไปมาก	- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกกลืนเลือนไปมาก	- ประชาชนในเขต อบต.	- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกกลืนและคงอยู่สืบไป
	13) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้	- การจราจร	ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน	มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณจราจรเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
	14) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน	- การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	- ประชาชนและส่วนราชการ	- มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาะวิวาท
	15) ประชากรที่สูบบุหรี่จำนวน 300 คน ดื่มสุรา	- การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	- ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา	- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา

ด้าน	สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
3. ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	1) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด	- ไฟฟ้า	- ทางและที่สาธารณะในเขต อบต.	- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้
	2) หมู่บ้านขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ	- ราง/ท่อระบายน้ำ	- พื้นที่ใน อบต.	- มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อนความรำคาญ
	3) ถนนในตำบลยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุมเป็นบ่อ	- ถนน	- ทางและที่สาธารณะในเขต อบต.	- มีถนนให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก
	4) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ อบต. ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ	- เส้นทางคมนาคม	- เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ	- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	5) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน	- การวางแผน	- ประชาชนในเขตเทศบาล	- ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง
	6) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ	- การลงทุน	- ประชาชนในเขต อบต.	- มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ
	7) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ	- การรวมกลุ่มต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง	- เกษตรกรในพื้นที่	- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
	8) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน	- การเพิ่มค่าแรงให้เหมาะสมกับการทำงาน	- ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง	- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น
	9) คริวเรือยังมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า 30,000 บาท	- เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ	- ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐานรายได้

ด้าน	สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง	ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ	พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย	ความคาดหวังและ แนวโน้มอนาคต
4. ด้าน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม	1) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น	- ปัญหามลพิษทางอากาศ	- ในเขต อบต.	- ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
	2) พื้นที่ป่าภายในเขต อบต. มีน้อย			- เพิ่มพื้นที่ป่า ต้นไม้ให้มากขึ้น
	3) ประชาชนยังเผาหญ้า ตอซังข้าว เเผาอ้อย เกิดมลพิษ			- ในพื้นที่ไม่มีการเผาเกิดขึ้น
	4) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ		- ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.	- ปัญหาขยะและสัตว์เลี้ยงลดลง ประชาชนสามารถกำจัดขยะและมูลสัตว์ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
	5) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน	- การอุปโภค-บริโภค	- ประชาชนในเขต อบต.	- ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
	6) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้	- ดินและน้ำใต้ดิน - สิ่งแวดล้อม	- พื้นที่ในเขต อบต.	- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหาแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้น

2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้

2.1 จุดแข็ง (S : Strength)

- (1) ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (2) หมู่บ้านเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
- (3) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- (4) ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
- (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา

- (6) มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต. กับส่วนราชการในพื้นที่
- (7) มีความสงบไม่ค่อยจะพบปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
- (8) ผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- (9) องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณา มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- (10) มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง
- (11) มีวัด 10 แห่ง สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
- (12) หมู่บ้านในเขต อบต. มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร

- (13) มีกองทุนในหมู่บ้าน

2.2 จุดอ่อน (W : Weakness)

- (1) คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ
- (2) ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้
- (3) ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปแบบของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
- (4) อบต. เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ำมัน เสื้อผ้า นุ่งห่ม ฯลฯ
- (5) ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่ราบสูง แห้งแล้ง ดินไม่กักเก็บน้ำ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดสรรบรรทุกน้ำส่งให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อน
- (6) ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
- (7) ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
- (8) องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณา ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด
- (9) ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดย อบต.
- (10) ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
- (11) ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น
- (12) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.) ทำให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทำได้ยาก

ส่วนที่ 5

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกต ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการดำเนินงาน เช่น ด้านประปา ด้านไฟฟ้า ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
4. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงานขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการชักชวนทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ

จากการเปรียบเทียบร้อยละความสำเร็จของปีงบประมาณ 2568 จะเห็นได้ว่าปีงบประมาณ 2567 มีร้อยละของผลการดำเนินงาน อยู่ที่ 45.00 % และปีงบประมาณ 2568 มีร้อยละของผลการดำเนินงาน อยู่ที่ 81.50 % เมื่อเทียบกันแล้ว ปีงบประมาณ 2568 ดำเนินการสำเร็จตามแผนพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ที่มากขึ้น 36.50 %

จากผลความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นที่พอใจของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน หาแนวทาง เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดความสำเร็จ ได้ร้อยละเพิ่มมากยิ่งขึ้น ๆ ขึ้นต่อไป

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการรณรงค์และปักแนวเขตที่ดิน เพื่อแสดง แนวเขตที่ดินของรัฐในเขตพื้นที่ อบต.กฤษณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และปักแนวเขต ที่ดิน เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐในเขตพื้นที่ อบต. กฤษณา	30,000		√			
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ ประชาชนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพประชาชนตำบล กฤษณา ประจำปีงบประมาณ	150,000 โอนเพิ่ม +250,000	25-28 ก.พ. 68			√	287,460
3	โครงการ อบต.กฤษณาเคลื่อนที่บริการ ประชาชนและพบปะผู้นำชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.กฤษณาเคลื่อนที่ บริการประชาชนและพบปะผู้นำชุมชน	12,000		√			
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้คัดแยกขยะมูล ฝอยและกำจัดขยะภายในตำบลกฤษณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้คัด แยกขยะมูลฝอยและกำจัดขยะภายในตำบลกฤษณา	30,000	8-15 ก.ย. 68, 21-28 ส.ค. 68			√	30,000
5	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้ ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	5,000		√			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลกฤษณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา	12,000	27 มี.ค. 68			√	9,800
7	โครงการทองที่ทองถิ่นสามัคคี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทองที่ทองถิ่นสามัคคี	20,000 โอนเพิ่ม +10,500	23 ธ.ค. 67			√	28,740
8	โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน และระงับ ป้องกันไฟฟ้าแก่ชุมชน หมู่ 1 - หมู่ 12 (ซ้อมแผนป้องกันไฟฟ้า)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นใน การป้องกันและระงับ ป้องกันไฟฟ้าแก่ชุมชน หมู่ 1 - หมู่ 12 (ซ้อมแผนป้องกันไฟฟ้า)	20,000		√			
9	โครงการประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมหมู่บ้านและ ตำบลของ อบต.กฤษณา	5,000		√			
10	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ	5,000	7-8 ส.ค. 68			√	ดำเนินการ แบบไม่ใช่ งบประมาณ
11	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี(พัฒนาและปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ ภาษี (พัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน)ในเขตอบต.กฤษณา	30,000		√			
12	โต๊ะพับเอนกประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	26,000	4-10 มี.ค. 68			√	23,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู	40,900	18-25 ก.พ. 68			√	39,900
14	โต๊ะทำงานเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	10,000	16-23 ก.ค. 68			√	8,820
15	พัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด	24,000	25 ก.ค. 68 -1 ส.ค. 68			√	22,400
16	เครื่องขยายเสียง(พาวเวอร์มิกซ์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง(พาวเวอร์มิกซ์)	8,500	19-26 ก.พ. 68			√	8,500
17	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 ฟิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 ฟิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	15,000	10-17 ม.ค. 68			√	14,760
18	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 ฟิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 ฟิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	45,000	10-17 ม.ค. 68			√	44,500
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	20,000	8-15 ก.ค. 68			√	20,000
20	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	19,000	8-15 ก.ค. 68			√	19,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
21	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	8,000	8-15 ก.ค. 68			√	8,000
22	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื)จำนวน 2 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื)จำนวน 2 เครื่อง	6,600	8-15 ก.ค. 68			√	6,600
23	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	16,000	8-15 ก.ค. 68			√	16,000
24	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 3 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 3 ตัว	12,000	29 ส.ค. 68 -5 ก.ย. 68			√	12,000
25	ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 6 ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 6 ตู้	35,400	10-17 ม.ค. 68			√	33,000
26	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	10-17 ม.ค. 68			√	24,000
27	เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง	9,900	20 – 27 มี.ค. 68			√	9,900

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
28	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ระบาดภายในเขต ตำบลกฤษณา	50,000	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68			√	19,200
29	ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข - แมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข-แมว ใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	19,000	22 ก.ค. 68 -22 ส.ค. 68 , 5 มี.ค. 68 -5 เม.ย. 68			√	15,084
30	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วน ตำบลกฤษณา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	85,000	22-29 พ.ค. 68			√	85,000
31	โครงการระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบริหาร จัดการรถกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบลกฤษณา	600,000 โอนเพิ่ม +550,000	1 ต.ค.67 -30 ก.ย.68			√	1,045,952.45

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
32	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	240,000		√			
33	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสำหรับสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ระดับท้องถิ่น	300,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68			√	300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
34	โครงการเด็กดีกษณาน่าอยู่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเด็กดี กษณาน่าอยู่	100,000 โอนเพิ่ม +50,000	9 ม.ค. 68			√	149,810
35	ค่าอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	661,500	1 ต.ค.67 -30 ก.ย.68			√	542,916

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
36	ค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการสอนและวัสดุการศึกษาของ ศูนย์ฯ	155,788	21-30 ก.ค. 68			√	138,040
37	ค่าหนังสือเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนของเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	15,800	25 มิ.ย.-2 ก.ค.68			√	9,600
38	ค่าอุปกรณ์การเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	22,910	16-24 มิ.ย.68			√	13,920
39	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	25,675	16-24 มิ.ย.68			√	15,600
40	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	38,710		√			
41	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	30,000	6 ส.ค.68			√	24,350
42	โครงการสงเคราะห์รับ-ส่ง เด็กยากจน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์รับ - ส่ง เด็กยากจน	300,000	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 67			√	209,000
43	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตำบล กฤษณา จำนวน 5 โรงเรียน	1,161,797	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68			√	982,092.60

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
44	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็ก เล็ก เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา จำนวน 4 ศูนย์	154,255	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68			√	131,078.07
45	อุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลกฤษณา จำนวน 5 โรงเรียน	3,213,000	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย.68			√	2,617,778
46	โครงการเสริมสร้างความรู้วิถีการดำรงชีวิต ของสัตว์บกและสัตว์น้ำของนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้วิถีการ ดำรงชีวิตของสัตว์บกและสัตว์น้ำของนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	40,000		√			
47	โครงการมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ฐานะ ยากจนสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบล กฤษณา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาเรียน ดีแต่ฐานะยากจนสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบล กฤษณา	50,000	29 พ.ย.67-10 ม.ค.68			√	50,000
48	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม จักรยานขาไถสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตพื้นที่ตำบลกฤษณา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมจักรยานขาไถสำหรับนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลกฤษณา	100,000		√			
49	แก้อีทำงาน จำนวน 5 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อีทำงาน จำนวน 5 ตัว	22,500	21-28 ส.ค. 68			√	22,500

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
50	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง	33,000	21-28 ส.ค. 68			√	33,000
51	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	28,000	21-28 ส.ค. 68			√	28,000
52	พัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	30,000	21-28 ส.ค. 68			√	30,000
53	พัดลมเพดาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	8,000	21-28 ส.ค. 68			√	8,000
54	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	23,000	21-28 ส.ค. 68			√	23,000
55	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร กระบอกลูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร กระบอกลูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	19,000	7-14 มี.ค. 68			√	19,00
56	เครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	28,000	21-28 ส.ค. 68			√	28,000
57	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังโรงน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโรงน้อย	38,300	27 ส.ค. 68 -26 ก.ย. 68			√	29,800
58	โครงการก่อสร้างบ่อดักไขมันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างบ่อดักไขมันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใต้	30,000		√			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การด้านสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
59	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้าง หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลกฤษณา	9,170,400	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			√	8,905,400
60	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการ ในตำบลกฤษณา	2,085,600	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			√	2,008,000
61	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลกฤษณา	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			√	30,000
62	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน	30,000		√			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
63	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	30,000 โอนเพิ่ม +10,000	19 มี.ค.68			√	37,700
64	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ประจำปีงบประมาณ	10,000		√			
65	โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพร	5,000		√			
66	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร	20,000	เม.ย.-ก.ย.68			√	20,000
67	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช	7,000 โอนเพิ่ม +10,000	19 มี.ย.68			√	15,980

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานข้อมูล			ผลการ ใช้จ่าย
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบประมาณ
68	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด "กฤษณา คัพ" ครั้งที่ 23	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โครงการกีฬาด้านยาเสพติด "กฤษณา คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2568	200,000 โอนเพิ่ม +25,000	21-25 ต.ค. 67			√	224,927
69	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ	50,000		√			
70	โครงการส่งเสริมเด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำอำเภอ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งเด็กเล็กเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำอำเภอ	50,000		√			

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
71	โครงการปลูกป่า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ปลูกป่า	30,000 โอนเพิ่ม +5,000	25 ก.ค. 68			√	34,800
72	โครงการป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วย การปลูกหญ้าแฝก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก	5,000	25 ก.ค. 68			√	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
73	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในเขต ตำบลกฤษณา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอสีคิ้ว ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำภายในตำบลกฤษณา	100,000	22 -30 ม.ค. 68			√	90,853.29
74	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ตามโครงการขยาย สายดับไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลกฤษณา	50,000		√			
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน วังกระสวย หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายยนต์ ถึง สระ หลวง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 (จากบ้าน นายยนต์ ถึง สระหลวง) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานการก่อสร้างไม่น้อย กว่า 600 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบที่ อบต.กฤษณากำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	471,000	24 ม.ค. 68 -9 เม.ย. 68			√	470,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงานข้อมูล			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
76	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองตู หมู่ ที่ 3(จากบ้านนายอนุชิต - บ้านนายตุ๊ตู่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตาม โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบ้านหนองตู หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายอนุชิต - บ้าน นายตุ๊ตู่) ปริมาณ ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร เกรดปรับ เกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบที่ อบต.กฤษณากำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	449,000	10 ก.พ. 68 -11 เม.ย. 68			√	448,000
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนรัง หมู่ที่ 5 คุ่มบ้านโปร่ง(จากบ้านนายเพิ่ม เกียรติ โมงขุนทด ถึงบ้านนางประนอม พรหม จันทิก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 คุ่มบ้านโปร่ง (จากบ้านนายเพิ่มเกียรติ โมงขุนทด ถึงบ้านนาง ประนอม พรหมจันทิก) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานการก่อสร้างไม่น้อย กว่า 625 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบที่ อบต.กฤษณากำหนด งานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	422,000	24 ม.ค. 68 -9 เม.ย. 68			√	421,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.96-014 แยก นม.ถ. 96 - 002 ถึง แยก นม.ถ.96-003 บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 (คุ้มบ้านน้อย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.96-014 แยก นม.ถ.96 - 002 ถึง แยก นม.ถ.96-003 บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 (คุ้มบ้านน้อย) ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กฤษณากำหนด งานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	332,000	27 ม.ค. 68 -12 เม.ย. 68			√	331,000
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับใต้ หมู่ที่ 7 (ซอย คุ้มญวนบ้านนางด้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซับใต้ หมู่ที่ 7 (ซอย คุ้มญวนบ้านนางด้ว) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มญวนบ้านนางด้ว ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 143.5 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กฤษณากำหนด งานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	106,000	27 ม.ค. 68 13 มี.ค. 68			√	88,803

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 แยกดอนหมันถึงบ้านนางคำปลิว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 แยกดอนหมันถึงบ้านนางคำปลิว) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกดอนหมัน ถึงบ้านนางคำปลิว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบที่ อบต.กฤษณา กำหนด พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	333,000	27 ม.ค. 68 -28 มี.ค. 68			√	332,000
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 สายแยกทางหลวงชนบท 3032-คุ้มสองพี่น้องน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 สายแยกทางหลวงชนบท 3032-คุ้มสองพี่น้องน้อย ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กฤษณา กำหนด	457,000	30 ก.ย. 68 14 ธ.ค. 68		√		457,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเพิ่มเกียรติ โมงขุนทด -บ้านนางประนอม พรหมจันทิก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายเพิ่มเกียรติ โมงขุนทด -บ้านนางประนอม พรหมจันทิก) ปริมาณงานก่อสร้างกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กฤษณา กำหนด	462,000	30 ก.ย. 68 -14 ธ.ค. 68		√		462,000
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายเอื้อน กอสน์เทียะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนายเอื้อน กอสน์เทียะ) ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างทางเชื่อม ตามแบบที่ อบต.กฤษณา กำหนด	88,000	15 ส.ค. 68 -29 ก.ย. 68			√	88,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหัววัว หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายเหรียญ- บ้านนายน้อย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนาย เหรียญ-บ้านนายน้อย)ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงาน ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ทางเชื่อมตามแบบที่ อบต.กฤษณากำหนด	153,000	5 ส.ค. 68 -4 ต.ค. 68			√	153,000
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ.96-002 สายบ้านหนองหัววัว-บ้าน หนองแขวน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย นม.ถ.96-002 สายบ้านหนองหัววัว- บ้านหนองแขวน้อย ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานการ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร	232,000	5 ส.ค. 68 -4 ต.ค. 68			√	231,000
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านนางคำ ปลิว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านดอนหัวมัน หมู่ที่ 10 (ซอยบ้าน นางคำปลิว) ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณงานก่อสร้างไม่น้อย กว่า 248 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างทางเชื่อม ตาม แบบที่ อบต.กฤษณากำหนด	214,000	8 ส.ค. 68 -7 ต.ค. 68			√	213,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
87	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับใต้ หมู่ ที่ 7 (จากสะพานดาวเชื่อมพื้นที่การเกษตร บ้านดอนหัวมัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านซับใต้ หมู่ที่ 7 (จากสะพานดาวเชื่อมพื้นที่ การเกษตรบ้านดอนหัวมัน)ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับ แน่น	228,000	7 ส.ค. 68 -6 ต.ค. 68 ขอขยายเวลาถึง 26 พ.ย.68		√		227,000
88	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสีเก่า บ้านซับใต้ หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโรงสีเก่าบ้านซับใต้ หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบที่ อบต. กฤษณากำหนด	160,000	7 ส.ค. 68 -6 ต.ค. 68 ขอขยายเวลาถึง 26 พ.ย.68		√		160,000
89	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสระน้ำ โนนบ้านเก่าสาธารณประโยชน์บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4 - ที่สาธารณประโยชน์มาบใหญ่ บ้าน ซับใต้ หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสระน้ำโนนบ้านเก่าสาธารณประโยชน์บ้านวังโรง น้อย หมู่ที่ 4 - ที่สาธารณประโยชน์มาบใหญ่ บ้านซับ ใต้ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย บดทับแน่น	468,000	7 ส.ค. 68 -6 ต.ค. 68 ขอขยายเวลาถึง 26 พ.ย.68		√		467,000
90	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ชนิดติดฝา ผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู) จำนวน 3 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดติดฝาผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู) จำนวน 3 เครื่อง	58,500	15-22 ก.ย. 68			√	57,900
91	ตุ้เหล็ก 2 บาน(ตุ้เก็บเอกสาร) จำนวน 1 ตู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้เหล็ก 2 บาน(ตุ้เก็บเอกสาร) จำนวน 1 ตู	5,900	19-26 ก.พ. 68			√	5,900

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
92	รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	2,700,000		√			
93	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง	53,000	13-20 มิ.ย. 68			√	52,890
94	เครื่องปั้มน้ำสูบน้ำสารเคมี ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำสูบน้ำสารเคมี ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	39,000	15-22 ก.ย. 68			√	30,900
95	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	45,000	23-30 ก.ค. 68			√	44,900
96	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านคลองนาดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านคลองนาดี	90,000	10-17 ม.ค. 68 15-22 ก.ค. 68 10-17 ก.ย. 68			√	89,900
97	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้าท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านโนนรัง จำนวน 4 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้าท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านโนนรัง จำนวน 4 เครื่อง	60,000	10-17 ก.ย. 68			√	60,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
98	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้าท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านหนองคู จำนวน 2 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้าท่อน้ำออก 2x2 นิ้วประปาบ้านหนองคู จำนวน 2 เครื่อง	30,000	10-17 ม.ค. 68			√	29,900
99	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านห้วยเกตุ จำนวน 4 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านห้วยเกตุ จำนวน 4 เครื่อง	60,000	10-17 ก.ย. 68			√	60,000
100	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านซับใต้ จำนวน 4 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก 2x2 นิ้ว ประปาบ้านซับใต้ จำนวน 4 เครื่อง	72,000	10-17 ก.ย. 68			√	71,800
101	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ไม่น้อยกว่า10 แรงม้า 3 เฟส ประปาบ้านบ้านวังโรงน้อย โรงสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำดี จำนวน 2 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าหอยโข่ง ไม่น้อยกว่า10 แรงม้า 3 เฟส ประปาบ้านบ้านวังโรงน้อย โรงสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำดี จำนวน 2 เครื่อง	100,000	15-22 ก.ย. 68			√	100,000
102	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับใต้ หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับใต้ หมู่ที่ 7	212,000		√			
103	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังโรงน้อย หมู่ที่ 4	235,000		√			

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
104	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการแห่ เทียนพรรษา ประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา	40,000	9 ก.ค. 68			√	40,000
105	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง	200,000	15 พ.ย. 68			√	183,260
106	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000	10 ก.ย. 68			√	500
107	โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี งานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัด งานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี งานพิธีบวงสรวง ท่านท้าวสุรนารี	50,000	23 มี.ค. 68			√	26,950

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
108	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี	20,000 โอนเพิ่ม +15,000	22 ธ.ค. 67 -2 ม.ค. 68, 11-17 เม.ย. 68			√	29,248
109	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	35,000		√			
110	โครงการธนาคารหมวกกันน็อค	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารหมวกกันน็อค	10,000	29 ส.ค. 68			√	9,630
111	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	35,000	21 ก.พ. 68			√	34,890
112	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองใน ศพด. ของ อบต.กฤษณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองใน ศพด. ของ อบต.กฤษณา	10,000	29 ส.ค. 68			√	5,210
113	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลกฤษณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลกฤษณา	30,000	7 ส.ค. 68			√	25,590

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
114	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	40,000	6-7 มี.ค. 68			√	40,000
115	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000 โอนเพิ่ม +20,000	11 เม.ย. 68			√	70,000
116	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กรสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรี	30,000		√			
117	โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งตำบล กฤษณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งตำบลกฤษณา	20,000	11 มิ.ย.68			√	20,000
118	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล กฤษณา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลกฤษณา	35,000	4 ธ.ค. 67 และ 28 ส.ค. 68			√	31,970

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่ม-สิ้นสุด
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางละ กอ หมู่ที่ 1 (ซอยที่ 1 ซอยบ้านนายสมบัติ - บ้านนาย อำนาจ) (ซอยที่ 2 ซอยบ้านนายเปี้ยก - บ้านนางแอ้ว)	274,000	273,000	18/03/68 17/05/68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัง กระสวย หมู่ที่ 2 สายบ้านวังกระสวย - บ้านโนน สมบูรณ์ (ช่วงบ้านวังกระสวย)	293,000	292,000	13/03/68 12/05/68
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านวังกระสวย หมู่ที่ 2 (จากคุ่มหัวฝาย - อ่างเก็บน้ำวังกระสวย)	431,000	430,000	14/03/68 13/05/68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 (สายสามแยกบ้านนางสุรัตน์ - ไร่นางคำเกิน)	289,000	288,000	13/03/68 12/05/68
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโรง น้อย หมู่ที่ 4 (ซอยที่ 1 ซอยบ้านนายศักดิ์) (ซอยที่ 2 ซอยคุ่มโคกเพชร)	418,000	417,000	25/03/68 24/05/68
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายไพฑูรย์)	431,000	430,000	25/03/68 24/05/68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัว วัว หมู่ที่ 6 แยก นม.ถ.96 - 002 -ทางแยก นม.ถ.96- 003 (ทางเข้าคุ่มบ้านน้อย บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6)	408,000	407,000	10/04/68 24/06/68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำใต้ หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายจิ)	138,000	137,000	04/04/68 19/05/68
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำใต้ หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายปิ่น - บ้านนางแก้ว)	233,000	232,000	04/07/68 02/09/68
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง แวงน้อย หมู่ที่ 8 (จากบ้านนายยม - สามแยก)	341,000	340,000	10/04/68 24/06/68
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 9 (ซอยที่ 1ซอยบ้านนายชวน ซอยที่ 2 ซอยบ้าน นางสุนัน ซอยที่ 3 ซอยบ้านนางแหยม)	166,000	166,000	29/08/68 28/10/68
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 9 สาย อ่างเก็บน้ำห้วยเกตุ – ถึงไร่นางลำไย	388,000	387,000	14/03/68 13/05/68

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	เริ่ม-สิ้นสุด
13	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. 96-008 บ้านปางละกอ - บ้านวังกระสวย (ช่วงบ้านห้วยเกตุ)	220,000	219,000	13/03/68 12/05/68
14	โครงการก่อสร้างลาดคันทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย นม.ถ.96-008 สายบ้านปางละกอ-บ้านวังกระสวย	163,000	163,000	15/08/68 14/10/68
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนห้วยมัน หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางสะอาด - บ้านนายเป)	320,000	319,000	04/04/68 18/06/68
16	โครงการก่อสร้างลาดคันทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย นม.ถ.96-001 สายบ้านซับสมบูน-บ้านซับกระจ่าย	155,000	155,000	15/08/68 14/10/68
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. 96-001 สายบ้านซับสมบูน - บ้านซับกระจ่าย (ช่วงบ้านซับกระจ่าย หมู่ที่ 11)	471,000	470,000	10/04/68 24/06/68
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 (สายแยกทางหลวงชนบท นม.3032 – คุ่มสองพี่น้อง)	374,000	373,000	10/04/68 24/06/68
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองนาดี หมู่ที่ 12 (ซอยป่าสัก)	243,000	237,000	10/04/68 09/06/68
20	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน บ้านหนองตู หมู่ที่ 3 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	194,000	194,000	04/03/68 03/05/68
รวม		5,950,000	5,929,000	

สรุปโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.96-010 สายบ้านปางละกอ-บ้านสุขสำราญ	9,762,000	8,999,000	04/09/68 01/02/69
รวม		9,762,000	8,999,000	

1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2568 ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - เดือนกันยายน 2568

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่นำมาจัดทำ งบประมาณ	โครงการ ที่เสร็จ	โครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสม, อุดหนุนเฉพาะ กิจ
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	27	21	-	6	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	5	4	-	1	-
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	26	23	-	3	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	4	3	-	1	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม	5	3	-	2	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	3	1	-	2	-
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2	-	-	-
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	31	24	3	4	21
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	4	4	-	-	-
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	11	10	-	1	-
รวม	118	95	3	20	21

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2568 146 โครงการ

โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ 118 โครงการ

จากแผนพัฒนาคิดได้ร้อยละ 80.82 %

โครงการที่ได้ดำเนินการ 98 โครงการ

ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ที่ได้มีการดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2568 คิดเป็นร้อยละ $98 \times 100 = 67.12 \%$

146

โครงการที่นำมาจ่ายขาดเงินสะสม 20 โครงการ

โครงการที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ 1 โครงการ

จากข้อบัญญัติงบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม และอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งที่ดำเนินการแล้ว นำมาคิดเป็นผลสำเร็จจากแผนพัฒนาได้ ดังนี้

ปีงบประมาณ 2568 คิดเป็นร้อยละ $119 \times 100 = 81.50 \%$

146

